

BYGGEMØDEREFERATER (uddrag) — Rosenholmvej 14

Byggemøde 3 — 18.09.2024

- Tag færdigt. Bygherre ønskede ændret tagstensfarve (fra grå til antracit) — aftalt som ekstraarbejde, merpris 18.500 kr. Bygherre bekræftede mundtligt. (Skriftlig bekræftelse ikke underskrevet.)
- Bygherre tilfreds med facade.

Byggemøde 5 — 23.10.2024

- Badeværelse i gang. Bygherre bad om dyrere fliser (Italiensk) i stedet for det tilbudte — merpris materialer 9.200 kr., aftalt.
- Drøftet placering af gulvafløb; bygherre godkendte placering.

Byggemøde 7 — 20.11.2024

- Restarbejder: 3 vinduer afventer levering (leverandørforsinkelse).
- Aflevering udskydes til 29.11.2024. Bygherre orienteret.

Afleveringsforretning — 29.11.2024

- Gennemgang foretaget. Bygherre noterede bemærkninger til fuger på bad og maling i ét rum. Entreprenør accepterede at udbedre fuger og maling.
- Øvrige arbejder afleveret uden bemærkninger ifølge entreprenørens notat.